

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(e) van controle: 20/10/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 20/10/2021
Verslagnummer: 0527-211020-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 016 63 47 45 **E:** btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0527

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VANDERMOLEN DAVY
Adres: KATTESTRAAT 31, 3272 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Naam eigenaar, uitbater of beheerder:
Adres: HOEVENSTRAAT 17, 2230 RAMSEL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VANDERMOLEN DAVY
Adres: KATTESTRAAT 31, 3272 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
BTW-nummer: 0718696259

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: 1
Adres: HOEVENSTRAAT 17, 2230 RAMSEL
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/08/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De verlichtings toestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
- 3 Bepaalde stopcontacten nog niet geplaatst.

Afwijking(en) deel B Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadschema's en situatieplannen



Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingweerstand van de aardverbinding: 5,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 30 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde Inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 20/10/2046
 - De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



Tijdstip van afwerking:
agent-bezoeker 0527 i.o. van de technisch directeur
20/10/21 10:23

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.





JOB OVERZICHT

ACEG
Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
BTW nr. BE0846.351.031
www.aceg.be
Tel: 02 880 88 90

Hoevenstraat 17
2230 Ramsel
Belgie
Info@ki-construct.be

Opdrachtnummer: 539847		Datum: 04/11/2021		Adres 2230 Ramsel Hoevenstraat 17		Inspecteur Peter Koenen		
ACEG								
Rapportnummer 638185	Type inspectie PC.EK1.29 Particulier: Gelijkvormigheidscontrole van een zonnepaneel installatie _10kVA volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergid C10/11.	ID-label	Klantreferentie	Bestuur	Verantwoordelijkheid klant		Tegen	
				Opmerkingen O2: Geen inbreuken vastgesteld.		Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?

O6 Deze controle
omvat enkel de PV-
installatie

