Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☑ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):
Naam: Meus Marcel
Straat + nr.: Tilleraat 34
Postcode + gemeente: 2500 Lier
Tel.: 03 480 74 48 E-mail:
Ondernemingsnummer:

Volgnummer attest:
☐ ERKEND TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER
Voornaam: Meus Marcel
Achternaam:
Erkenningsnummer: GV / TV 03607
Datum reinigings-/verbrandingscontrole 17 - 11 - 2025
Arbeidsduur van 9 - 10 tot

KLANT:
Voornaam en achternaam:
Straat + nr.: Mannykstraat 33
Postcode + gemeente: 3078 Baal
Tel.: E-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: *(kruis aan wat van toepassing is)* * indeling volgens NBN CR 1749

☑ Centraal*: ☐ aangesloten als type B ..... (open) ☐ aangesloten als type C ..... (gesloten)
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☑ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

TOESTEL
Merk: Multicalor Gasolie
Type:
Bouwjaar: 1999
Fabricatienummer: 9946 03 95
Nominaal vermogen (kW): 28 kW

BRANDER (enkel CV)
Merk: Weishaupt
Type: WL 15 - B
Bouwjaar: 1996
Fabricatienummer: 177 309
Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 177 1,8 31,2 kW

Goede staat van werking De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	**Eenheid**	**Brandstof** 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I:** Initiële meting	**Proef II:** Eindmeting**		**OK**	**Niet OK**
				Laaglast	Hooglast		
Kerntemperatuur	°C	1,2			60		
Sproeier: merk en type		1			Steinen		
Sproeier: debiet		1			0,55		
Sproeier: hoek	graden	1			60 S		
Pompdruk	bar	1			12		
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2			2		
Rookindex	Bacharach	1			1	☑	☐
Zuurstof (O_2)	%	1, 2			3,5		
Koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2			12,67		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2			0	☐	☐
Rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2			152,8		
Temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2			14,3		
Nettotemperatuur ($t_g - t_a$)	°C	1, 2			137,5		
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1, 2			93,7		
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1, 2				☐	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☑ OK		☐ NIET OK		
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☑ OK		☐ NIET OK		
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☑ OK		☐ NIET OK		
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	0 - 17 Pa	1, 2, 3	☑ OK		☐ NIET OK		
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK		☐ NIET OK		
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK		☐ NIET OK		
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK		☐ NIET OK		

* Gelieve het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is) Het stooktoestel werkt:
☑ goed ☐ niet goed
☑ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
27 - 11 - 2026

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger) (aankruisen)
☑ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken ☑ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:
☑ andere, namelijk:
☑ controle van de verluchting van het stooklokaal
☑ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
☐ ontstoffing
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
☑ reiniging van de filters
☑ reiniging van de ketel
☑ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)
☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen: Vakkaan

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 27 - 11 - 2026

bestemd voor de klant